

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2021/135 zo dňa 07.09.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00 321 575
bankové spojenie : 202 063 7102
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa
zastúpený : SK 31 0900 0000 0051 7662 2113
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Milan Lipka, primátor mesta
a) zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Ing. Peter Uhlárik
d) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Ing. Alojz Balát
číslo telefónu : 041/507 65 19
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : MM TRADE SK, s.r.o.
IČO : Angyalová 423/13, Kremnica 967 01
DIČ : 46 931 694
bankové spojenie : 202 365 9451
číslo účtu : UniCredit Bank
zastúpený : Czech Republic and Slovakia, a.s.
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : SK73 1111 0000 0016 6094 9005
a) zmluvných : Marek Králik, konateľ
b) technických : Marek Králik
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Martin Rusin
číslo telefónu : Jozef Babjak
e-mail : 0911 530 380
zapísaný : mmtrade@mmtrade.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.09.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/135 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diela s názvom: „**Prestavba rozostavanej stavby športovej haly na krytú tržnicu**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 12 týždňov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
2. V priebehu realizácie Diela Zhotoviteľ dňa 09.11.2021 pod č. 5622/2021 doručil Objednávateľovi žiadosť o zmenu čísla bankového účtu Zhotoviteľa. Žiadosť je prílohou č. 1 tohto Dodatku.
3. V priebehu realizácie Diela, v nadväznosti na rokovanie zmluvných strán na kontrolnom dni, konanom dňa 11.11.2021, Zhotoviteľ dňa 22.11.2021 pod č. 5794/2021 doručil Objednávateľovi „Žiadosť o vykonanie zmenového konania z dôvodu uzavretia dodatku k zmluve o dielo vzhľadom na zmenu rozsahu diela a termínu dokončenia a odovzdania diela“ k ZoD č. 2021/135, ktorá **vyplývala z podrobného posúdenia stavu realizácie diela a zohľadnení vplyvov nových podmienok zistených počas realizácie diela, ako aj vplyv pandémie COVID 19 a s ňou súvisiace obmedzenia v dodávkach stavebných materiálov a karanténnych opatreniach**. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať. Predmetom Dodatku č. 1 sa upravuje čas plnenia predmetu Diela v zmysle žiadosti doručenej dňa 26.11.2020 pod č. 5794/2021 Zhotoviteľom. Žiadosť je Prílohou č. 2 tohto Dodatku.
4. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/ k Zmluve o dielo č. 2021/135 zo dňa 07.09.2021. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 2021/135 uzavretej dňa 07.09.2021, v zmysle žiadosti Zhotoviteľa o predĺženie termínu zhotovenia diela s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutý termín plnenia takto:

Článok II Čas plnenia, ods. 2, bod 2.1, písm. b) sa mení a dopĺňa nasledovne:
„ b) dokončenie diela do 18 týždňov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom“

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 vrátane príloh č. 1 a 2 / sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/135 zo dňa 07.09.2021, je vypracovaný v **štyroch vyhotoveniach**, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: „Žiadosť o zmenu čísla bankového účtu zhotoviteľa" doručená dňa 09.11.2021 pod č. 5622/2021 od Zhotoviteľa.

Príloha č. 2: „Žiadosť o vykonanie zmenového konania z dôvodu uzavretia dodatku k zmluve o dielo vzhľadom na zmenu rozsahu diela a termínu dokončenia a odovzdania diela" doručená dňa 22.11.2021 pod č. 5794/2021 od Zhotoviteľa.

V Rajci dňa 01.12.2021

V Kremnici dňa 01.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor Mesta Rajec

Marek Králik, v.r.
konateľ spoločnosti



Vrtaňová Henrieta

Od: Bahledová Ivana
Odoslané: 9 novembra 2021 8.53
Komu: Vrtaňová Henrieta
Predmet: FW: Žiadosť o zmenu čísla bankového účtu - Prestavba Rajec
Prílohy: 2e41d8a6.jpeg. Žiadosť o zmenu čísla bankového účtu pdf

Prosím zaevidovať.
Ďakujem.

From: MM Trade SK, s.r.o. <mmtrade@mmtrade.sk>
Sent: Monday, November 8, 2021 6:13 PM
To: Bahledová Ivana <Ivana.Bahledova@rajec.sk>
Subject: Žiadosť o zmenu čísla bankového účtu - Prestavba Rajec

Dobrý deň, p. Bahledová

chceli by sme Vás požiadať o zmenu čísla bankového účtu na základe žiadosti v prílohe mailu

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme

S pozdravom,

Králík Marek

MM Trade SK, s.r.o.

Sídlo / Office:
Angyalová 463 / 13
967 01 Kremnica

mobil: 0911530380, Marek Králík
mobil: 0905947321, Ing. Rusin Martin





**Angyalová 423113
967 01 Kremnica**

**Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec**

V Kremnici, dňa 08.11.2021

Žiadosť o zmenu čísla bankového účtu zhotoviteľa

Týmto listom si Vás dovoľujem požiadať o zmenu čísla bankového účtu zhotoviteľa uvedeného v Zmluve o dielo č. 2021 / 135 zo dňa 07.09.2021 k predmetnej zákazke „**Prestavba rozostavanej stavby športovej haly na krytú tržnicu**“.

Uvedené číslo bankového účtu požadujeme nahradiť nasledovným bankovým účtom:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK73 1111 0000 0016 6094 9005

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám ďakujem.

S pozdravom

Marek Králik

Konateľ spoločnosti

**IČO: 4b tñ «M
DIČ: 2023650451
IČ DPH: SK202365«451**

**Tel.: 0911 530 SN
0W5 «M7 321**

**E-mail: mnítradca nímí
Web: w ww.mnitrKie.tk**





**Angyalová 423113
967 01 Kremnica**

**Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2,
015 22 Rajec**

V Kremnici, dňa 16.11.2021

Žiadosť o vykonanie /menového konania z dôvodu uzavretia dodatku k zmluve o dielo V/hľadom na /menu rozsahu diela a termínu dokončenia a odovzdania diela.

Dňa 07.09.2021 sme sa Vami uzavreli zmluvu o dielo č. 2021/135 na základe ktorej sme sa ako zhotoviteľ **zaviazali** zhotoviť dielo, ktorého predmetom sú stavebné úpravy nehnuteľnosti: **rozostavaná športová hala**, Kukučínova ulica, Rajec, tak ako je špecifikované v ods. 2 čl. 1 zmluvy o dielo \ ' ďalšom texte len zmluva o dielo".

V **priebehu** realizácie diela nastali skutočnosti, ktoré nám bránia vykonať a odovzdať dielo v lehote uvedenej v čl. U, ods. 2.1, písm. b) zmluvy o dielo. Zároveň počas realizácie diela nastala **zmena** v charaktere diela, ktorá má za následok vykonanie navyše prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác čo vedie k navýšeniu ceny za vykonanie diela.


Skutočnosti, ktoré bránia vykonať a odovzdať dielo v lehote uvedenej v čl. 11, ods. 2.1, písm. b) zmluvy o dielo:

- a) **dodávky** stavebných materiálov meškajú nie vinou zhotoviteľa, ale vinou dodávateľov stavebných materiálov, dodávatelia predlžujú štandardné dodacie lehoty, nedodajú už **objednaný** materiál kvôli zdraženej elektrickej energii (dôkaz: dodávateľ Ipefské tehelne **dopredáva** skladové zásoby a nové pálenie nerealizuje kvôli zdraženej elektrickej energii.)
- b) karanténne opatrenia v mesiacoch október a november 2021 nariadené vládou SR z dôvodu **pandémie** COVID 19 na Slovensku spôsobili nástup našich subdodávateľov o U dni neskôr,
- c) /mena skladby podlahy DENSIT. Vo verejnom obstarávaní bola vami oslovená spoločnosť DENSIT na **vypracovanie** projektu na realizáciu podlahy v hale tržnice, ktorý bol podkladom k príprave ceny za dielo predložený vo verejnom obstarávaní. Po prevzatí staveniska po premeraní výšok sme zistili, že navrhovaný projekt podlahy nie je

ICO: 46 931 h94
mmuatf@mmtradf.sk
IČO: 20231.59451
IČ DPH: SK2023659451

Tel.: 0911 530 380
0905 947 321

E-mail:
Web: www.mnilradf.sk



Angyalová 423113
967 01 Kremnica

realizovateľný nakoľko nekorešponduje M. skutočnosťou Preverili sme - v spoločnosti DI NSH daný problém, pričom spoločnosťou bolo navrhnuté riešenie (navolenia / 9 cm na 19,5cm) Nový návrh však súčasne zväčšuje aj cenu /a v \ konaní diela, nakoľko poide o práce, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu a ide o práce navyše Obchodná spoločnosť Densit SK, s r o, ktorú určil projektant požaduje potvrdiť objednávku a vykonať navyše práce I H J našej spoločnosti /výšenie ceny nesúvisí s prípadmi uvedenými v čl III ods 3 a 4 zmluvy o dielo, ale ide o prípady uvedené v čl III. ods 4 písm b) zmluvy o dielo

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať o vykonanie zmeny konania v zmysle čl III. ods 5 v nadväznosti na ods. 4 zmluvy o dielo, ktorého predmetom bude zmena termínu odovzdania diela s prihliadnutím na skutočnosti uvedené v písomnostiach a v písomnostiach k tomuto listu Predmetom zmenového konania by mala byť a) zmena objemového rozsahu práce a potreby vykonania navyše prác na dielo oproti dohodnutému rozsahu prác dohodnutých v zmluve o dielo

Do doby, keď z vašej strany nedojde k vykonaniu zmenového konania a k písomnému potvrdeniu zmeny rozsahu prác, príp. navyše prác nedôjde z našej strany k potvrdeniu objednávky obchodnej spoločnosti Densit SK, s.r.o. Navyše práce nebudú realizované pred potvrdením dodatku k zmluve, čím dôjde k prerušeniu prác na dielo Ide o prekážku na strane Objednávateľa, ktorá sa v zmysle čl. II, ods. 3 zmluvy o dielo nepovažuje za omeškanie /hotoviteľa s termínom ukončenia diela. Máme zato, že v prípade navyše prác nejde o prípad uvedený v čl. III, ods 4 zmluvy o dielo a preto je nevyhnutné v zaujme dokončenia diela vykonať zmenové konanie a pripraviť dodatok k zmluve o dielo

S úctou

MM TRADE SK s r o
Marek Krajk
konateľ spoločnosti

niml@mmtrade.sk

K-1

IČ DPH: SK202W04